


「永續提升人行安全計畫」補助計畫執行進度(113年8月份)

工 程 名 稱	彰化縣二林工商周邊道路暨節點安全改善計畫
改 善 項 目	改善道路空間，給予行人與在地居民良好路段環境，將在校園周邊新設實體人行步道、改善路口範圍行車動線，提升行人安全，並加強排水、照明設施。
施 工 地 點	彰化縣二林鎮二林工商周邊
目 前 進 度	1、於 112 年 9 月 7 日完成「設計監造委託技術服務」廠商之招標作業。 2、依據「提升道路品質計畫」補助案件第231次規劃設計審議會議辦理修正中。
預 訂 完 工 日 期	114 年 7 月
施 工 前、中、後 照 片	<p>1. 尚未開工 2. 施工前照片</p> 
其 他 公 開 訊 息	<p>1、112年10月25日下午2時召開設計說明會。 2、113年 3 月 21 日召開本工程「提升道路品質計畫」補助案件第216次規劃設計審議會議。 3、113年 7 月 22 日召開本工程「提升道路品質計畫」補助案件第231次規劃設計審議會議。</p>