

「永續提升人行安全計畫」補助計畫執行進度(113年8月份)

工 程 名 稱	彰化縣二林鎮中正國小校園校園周邊暨行車安全道路改善工程
改 善 項 目	改善校園周邊人行道空間，將既有人行道改建，給予學童及用路人良好通行環境，並配合相關道路改善，整體提升道路安全品質。
施 工 地 點	彰化縣二林鎮中正國小周邊
目 前 進 度	1、於 112 年 12 月 06 日完成「設計監造委託技術服務」廠商之招標作業。 2、於 113年8月30日辦理「工程」廠商之上網招標作業。
預 訂 完 工 日 期	113 年 12 月 31 日
施工前、中、後照片	<p>1. 招標中 2. 施工前照片</p> 
其他公開訊息	